

Raport z realizacji ustaleń Strategii Terytorialnej
dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina
za rok 2025

Rogowo, dnia 25 marca 2026 r.

Wstęp

Dnia 12 grudnia 2022 r. zostało zawarte Porozumienie, w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina (OPPT) pomiędzy Gminą Rogowo, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawą oraz Gminą Janowiec Wielkopolski. W ramach porozumienia Gmina Rogowo została Liderem Porozumienia.

Na mocy Porozumienia Gmina Rogowo przyjęła do realizacji zadanie związane z opracowaniem, realizacją i wdrożeniem Strategii Terytorialnej na rzecz wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina w celu realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Strategia jest narzędziem do wspólnego realizowania polityki terytorialnej, na podstawie którego możliwe jest uzyskanie wsparcia na projekty przewidziane do realizacji na okres perspektywy finansowej 2021-2027, przy współfinansowaniu ze środków UE (z różnych funduszy).

Dnia 6 listopada 2023 r. zostało zawarte Porozumienie Terytorialne pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogowo. Na mocy ww. porozumienia została wyznaczona wartość środków przeznaczonych na realizację strategii IIT (Innego Instrumentu Terytorialnego) dla OPPT przez Partnerstwo JST w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Przyznane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 741 139,37 EUR oraz 760 666,99 EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po wielu miesiącach żmudnej pracy wszystkich partnerów Porozumienia, Zarządzeniem nr 0050.52.2024 r. Wójta Gminy Rogowo z dnia 11.07.2024 r. Strategia OPPT Żnina została przyjęta do realizacji. Zatwierdzony dokument został przekazany do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Strategia uzyskała pozytywną opinię uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 12/685/24 z dnia 31 lipca 2024 r.

Strategia jest dokumentem, który ewaluuje w związku ze zmianami potrzeb partnerów Porozumienia. Dnia 27.12.2024 r. został zwarty aneks do Porozumienia,

w którym to zostały zawarte zmiany w zakresie zadań oraz wartości wskaźników oraz kwot dla poszczególnych zadań. Dnia 31.12.2024 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Rogowo nr 0050.103.2024 została przyjęta aktualizacja Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina, wprowadzająca zmiany zgłoszone przez wszystkich partnerów. Dnia 24.02.2025 r. Strategia OPPT Żnina została pozytywnie zaopiniowana Uchwałą nr 43 /1979/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do końca 2025 r. dokument nie uległ już zmianie.

Lider Porozumienia w celu oceny stanu realizacji strategii OPPT prowadzi monitoring pojedynczych projektów oraz wskaźników. Dwa razy w roku do Instytucji Zarządzającej Lider sporządza sprawozdanie obrazujące poziom osiągnięć założeń Strategii.

Niniejszy raport jest zbiorczym zestawieniem procesu monitorowania stopnia realizacji strategii. Raport składa się z trzech części:

1. Charakterystyka działań oraz efektów realizacji strategii
2. Analiza stanu wskaźników
3. Podsumowanie

1. Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów Strategii

Wszyscy partnerzy Porozumienia w wyznaczonym terminie, tj. do stycznia złożyli karty monitorowania. Na podstawie złożonych kart dokonano analizy realizacji Strategii.

W przeciwieństwie do roku 2024 r. w 2025 r. nie dokonano żadnych zmian na Liście projektów podstawowych.

Tabele nr 1, 2 oraz nr 3 przedstawiają ocenę realizacji projektów według następujących kryteriów:

- 1) etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte,
- 2) etap I – prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych,
- 3) etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej,
- 4) etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej,
- 5) etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.
- 6) etap „rezygnacja z projektu” – dotyczy projektów, od których realizacji odstąpiono w danym roku, projekt nie będzie reaktywowany, przy aktualizacji dokumentu strategii, projekt zostanie usunięty z listy projektów.

Tabela nr 1 Zadania dla celu szczegółowego polityki C2 (CP 2)

I.p	Tytuł projektu	Działania prowadzone na rzecz realizacji projektu	Etap realizacji	Ryzyko	Możliwość usprawnienia projektu	Dodatkowe informacje
OPP T-ZN- 1	Wymiana źródła ciepła w budynkach Urzędu Miasta i	Złożenie wniosku o dofinansowanie	Etap II prace realizacyjne w	Nie	Nie	Podpisanie umowy o dofinansowanie

	Gminy w Gąsawie, Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie, świetlic wiejskich w Nowejwsi Pałuckiej, Gogółkowie i Marcinkowie Górnym	Podpisanie umowy o dofinansowanie	fazie początkowej			25.09.2025 r.
OPP T-ZN-2	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych, beneficjent Gmina Rogowo.	Złożenie wniosku o dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanie	Etap II prace realizacyjne w fazie początkowej	Nie	Nie	Podpisanie umowy o dofinansowanie 08.12.2025 r.
OPP T-ZN-3	Nasadzenia drzew i zagospodarowanie terenów zieleni w Janowcu Wielkopolskim	Złożenie wniosku o dofinansowanie Wniosek w trakcie oceny	Etap I prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych	Nie	Nie	

OPP T-ZN- 4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Janowcu Wielkopolskim	Prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany	Etap IV prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany	Nie	Nie	
OPP T-ZN- 5	Modernizacja z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Szelejewie	Podpisanie umowy o dofinansowani e projektu	Etap I prace w fazie przygotowawcz ej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych	Nie	Nie	Rezygnacj a z realizacji projektu

Na koniec 2025 r. na pięć zaplanowanych projektów do realizacji 2 były w fazie przygotowawczej, a dwa w fazie początkowej a jeden został zakończony. Gmina Gąsawa po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Szelejewie zrezygnowała z realizacji projektu, ze względu na brak środków na pokrycie kosztów własnych.

W 2025 r. wyłącznie Gmina Janowiec Wielkopolski osiągnęła zaplanowane wskaźniki w ramach celu polityki CP2.

Stopień realizacji wskaźników dla celu CP4 został przedstawiony w tabeli numer 4 i 5.

Tabela nr 2 Zadania dla celu szczegółowego polityki CP4 (CP 4)

I.p	Tytuł projektu	Działania prowadzone na rzecz realizacji projektu	Etap realizacji	Ryzyko	Możliwość usprawnienia projektu	Dodatkowe informacje
OPP T-ZN- 6	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych Beneficjent Gmina Rogowo	Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkoli Zajęcia dodatkowe dla dzieci Wsparcie kadry merytorycznej	Etap IV Prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany	Nie	Nie	Termin realizacji projektu 01.10.2024-31.12.2025 Zadanie było prowadzone w dwóch placówkach przedszkolnych w Rogowie oraz Gościeszynie Zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 5 142,14 zł
OPP T-ZN- 7	Dla wiedzy i kreatywnych pomysłów	Doposażenie bazy dydaktycznej szkół	Etap III Prace realizacyjne w	Nie	Nie	Termin realizacji projektu

	Beneficjent Gmina Janowiec Wielkopolski	Zajęcia dodatkowe w trzech placówkach Wsparcie dla kadry merytoryczne j	fazie zaawansowanej			01.09.2024 – 31.08.2027 Zadanie realizowane w trzech szkołach podstawowyc h w Janowcu Wielkopolski, w Świątkowie oraz w Żernikach
OPP T-ZN- 8	Rozwijanie innowacyjnej edukacji przez nauczenie eksperymentaln e i rozwój zainteresowań uczniów Beneficjent Gmina Gąsawa	Rekrutacja uczestników (uczniowie oraz nauczyciele) Zakup materiałów dydaktycznyc h Realizacja zajęć dodatkowych Realizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli	Etap III Prace realizacyjne w fazie zaawansowanej,	Nie	Nie	Termin realizacji projektu 01.09.2025- 30.06.2026 Podpisanie umowy o dofinansowan ie 11.02.2025 r.

OPP T-ZN- 10	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych Beneficjent Gmina Rogowo	Złożenie wniosku o dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanie Zakończenie studiów podyplomowych przez 3 nauczycieli z SP Rogowo	Etap I prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych	Nie	Nie	Termin realizacji projektu – 01.10.2024-30.09.2027 Podpisanie umowy o dofinansowanie 11.02.2026 r.
OPP T-ZN- 11	Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie żnińskim	Złożenie wniosku o dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanie	Etap I prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych	Nie	Nie	Termin realizacji projektu - 02.01.2026-31.12.2027 Podpisanie umowy o dofinansowanie 18.12.2025 r.
OPP T-ZN- 28	Pracowania małych poliglotów Beneficjent Gmina	Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkoli Zajęcia dodatkowe dla dzieci	Etap IV Prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany	Nie	Nie	Termin realizacji projektu 01.10.2024 – 31.12.2025 r.

	Janowiec Wielkopolski	Wsparcie kadry merytoryczne j				
--	--------------------------	--	--	--	--	--

Na koniec 2025 r. na sześć zaplanowanych projektów do realizacji, 2 projekty zostały zakończone, 2 projekty są w fazie zaawansowanej realizacji a dwa w fazie początkowej. Stopień realizacji wskaźników dla celu CP4 został przedstawiony w tabeli numer 4 i 5.

Tabela nr 3 Zadania dla celu szczegółowego polityki CP5 (CP 5)

I.p	Tytuł projektu	Działania prowadzone na rzecz realizacji projektu	Etap realizacji	Ryzyko	Możliwość usprawnienia projektu	Dodatkowe informacje
OPP T-ZN- 12	Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie powiatu żnińskiego - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa-Bożejewice na odcinku	Korekta granic działek na których prowadzona jest inwestycja Korekta projektu budowlanego Uzyskanie zaświadczenia o braku	Etap III Prace realizacyjne w fazie zaawansowanej	Nie	Nie	Wydłużenie terminu realizacji zadania z 31.10.2025 na do dnia 30.04.2026 Podpisanie umowy o dofinansowanie 04.11.2024

	Gąsawa - Biskupin - etap I Beneficjent Powiat Żniński	podstaw do wniesienia sprzeciwu na złożone nowe zgłoszenie wykonania robót budowlanych.				
OPP T-ZN- 13	Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie powiatu żnińskiego Beneficjent Powiat Żniński	Złożenie wniosku o dofinansowani e Podpisanie umowy o dofinansowani e	Etap II Prace realizacyjne w fazie początkowej	Nie	Nie	Termin zakończenia realizacji projektu 31.10.2026 Podpisanie umowy o dofinansowani e 23.12.2025
OPP T-ZN- 15	Rozbudowa systemu tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościółka w Rogowie)	Złożenie wniosku o dofinansowani e Podpisanie umowy o dofinansowani e	Etap II Prace realizacyjne w fazie początkowej			Gmina zwróciła się do IZ z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30.06.2025

	Beneficjent Gmina Rogowo					na 30.06.2027 Stosowny aneks został zawarty. Podpisanie umowy o dofinansowani e 08.12.2025 r.
OPP T-ZN- 19	Modernizacja turystycznego punktu widokowego Beneficjent Powiat Żniński	Złożenie wniosku o dofinansowani e Podpisanie umowy o dofinansowani e	Etap II Prace realizacyjne w fazie początkowej	Nie	Nie	Podpisanie umowy o dofinansowani e 18.12.2025
OPP T-ZN- 20	Budowa budynku sanitarnego na plaży w Gąsawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Beneficjent Gmina Gąsawa	Złożenie wniosku o dofinansowani e Podpisanie umowy o dofinansowani e Rozpoczęcie robót budowlanych	Etap II Prace realizacyjne w fazie początkowej	Nie	Nie	Podpisanie umowy o dofinansowani e 28.10.2024 r.

OPP T-ZN- 21	Budowa Mariny w Rogowie Beneficjent Gmina Rogowo	Złożenie wniosku o dofinansowani e Podpisanie umowy o dofinansowani e	Etap II Prace realizacyjne w fazie początkowej	Nie	Nie	Gmina zwróciła się do IZ z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30.06.2025 na 31.05.2027 Stosowny aneks został zawarty. Podpisanie umowy o dofinansowani e 08.12.2025
OPP T-ZN- 22	Zagospodarowa nie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubcz Beneficjent Gmina Rogowo	Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowani e	Etap IV Prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany	Nie	Nie	Termin realizacji projektu 03.11.2021- 31.07.2025
OPP T-ZN- 23	Zagospodarowa nie terenu przy Jeziorku	Złożenie wniosku o	Etap II	Nie	Nie	Podpisanie umowy o dofinansowani

	Tonowskim w Skórkach Beneficjent Gmina Rogowo	dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanie	Prace realizacyjne w fazie początkowej			e 08.12.2025 r.
OPP T-ZN-24	Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wlkp. Beneficjent Powiat Żniński	Przeprowadzono procedurę przetargową Wyłoniono wykonawcę Realizacja robót budowlanych	Etap III Prace realizacyjne w fazie zaawansowanej	Nie	Nie	Wydłużenie terminu realizacji z 30.10.2025 na 30.06.2026 Podpisanie umowy o dofinansowanie 25.09.2024
OPP T-ZN-25	Odnowa przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim Beneficjent Gmina Janowiec Wielkopolski	Złożenie wniosku o dofinansowanie Złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy	Etap II Prace realizacyjne w fazie początkowej	Nie	Nie	–
OPP T-ZN-26	Wsparcie administracyjne OPPT Żnina	Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o	Etap IV Prace zostały zakończone,	Nie	Nie	Termin realizacji 07.2024-012.2025 r.

	Beneficjent OPPT Żnina	dofinansowani e	projekt został zrealizowany			
OPP T-ZN- 27	Wsparcie administracyjne OPPT Żnina Beneficjent OPPT Żnina	Prace nie zostały rozpoczęte	Etap „zero”	Nie	Nie	Planowany termin złożenia wnioski I kwartał 2026

Na koniec 2025 r. na 12 zaplanowanych projektów w ramach celu, 2 zostały zakończone, 1 projekt jest na etapie „zero”, 2 są na etapie III, 7 projektów jest na etapie II.

2. Analiza stanu wskaźników realizacji Strategii

Na koniec roku 2025 r. zostały osiągnięte następujące wartości wskaźników programowe produktu i rezultatu.

Tabela nr 4 Wskaźniki produktu

Wskaźniki produktu									
Cel szczegółowy	Działanie	Fundusz	Numer	Wskaźnik	Jednostka miary	Cel pośredni	Cel końcowy (2029)	Stan na koniec 2024 r.	Stan na koniec 2025 r.
2 (i)	Działanie 02.18	EFR R	PLRO02 5	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	sztuki	5	5	0	0

2 (i)	Działanie 02.18	EFR R	RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	125	425	0	0
2 (iv)	Działanie 02.19	EFR R	RCO026	Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu	ha	0	0,3	0	0
2 (iv)	Działanie 02.19	EFR R	RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	0	3500	0	0
2 (v)	Działanie 02.20	EFR R	RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	528	5028	0	5013
4 (f)	Działanie 08.26	EFS +	PLFCO01	Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	0	168	118	50
4 (f)	Działanie 08.27	EFS +	PLFCO03	Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	50	480	0	199 J 143 G
4 (f)	Działanie 08.28	EFS +	PLFCO04	Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem	osoby	70	140	0	0

4 (f)	Działani e 08.28	EFS +	PLFCO0 5	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich	osob y	40	80	0	0
4 (f)	Działani e 08.26 Działani e 08.27 Działani e 08.28	EFS +	PLFCO0 7	Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podm ioty	5	10	2	3 J 1 J 1 G
5 (i)	Działani e 05.13	EFR R	RCO077	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	5	0	1 R
5 (i)	Działani e 05.12 Działani e 05.13 Działani e 05.14 Działani e 05.15	EFR R	RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osob y	1 000	6 250	0	200 R

Tabela nr 5 Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu									
Cel szczegółowy	Działanie	Fundusz	Numer	Wskaźnik	Jednostka miary	Źródło danych	Cel końcowy (2029)	Stan na koniec 2024 r.	Stan na koniec 2025 r.
2 (i)	Działanie 02.18	EFR R	RCR029	Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2/rok	CST2021	7,93	0	0
2 (v)	Działanie 02.20	EFR R	RCR041	Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	osoby	CST2021	5028	0	5013
4 (f)	Działanie 08.27 Działanie 08.28	EFS +	PLFCR01	Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	CST2021	290	0	0
5 (i)	Działanie 05.13	EFR R	RCR077	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/ rok	CST2021	2850	0	50

3. Podsumowanie

Tabela nr 6.1 Ilość złożonych wniosków w stosunku do zakładanych

Dane dotyczące roku 2024 r.

Cel polityki	Ilość projektów w strategii	Ilość wniosków złożonych	Podpisane umowy w 2024 r.	Wnioski zakończone	% poziom osiągnięcia zakładanych wartości (dot. kol nr 2 i 3)	% poziom złożonych wniosków
1	2	3	4	5	6	7
CP 2	5	2	1	0	40%	47 %
CP 4	6	4	2	0	83%	
CP 5	12	5	5	0	41%	
Suma	23	11	8	0		

Tabela nr 6.2 Dane dotyczące razem roku 2024 oraz 2025

Cel polityki	Ilość projektów w strategii	Ilość wniosków złożonych narastająco	Podpisane umowy w narastająco	Wnioski zakończone narastająco	% poziom osiągnięcia zakładanych wartości (dot. kol nr 2 i 3)	% poziom złożonych wniosków
1	2	3	4	5	6	7
CP 2	5	5	4	1	100 %	100 %
CP 4	6	6	6	2	100%	
CP 5	12	12	10	2	100%	
Suma	23	23	20	5		

Tabela nr 7 Etapy realizacji wniosków z podziałem na etapy

Cele polityki	Etap „zero”	Etap I	Etap II	Etap III	Etap IV	Rezygnacja
CP 2	–	1	2	–	1	1
CP 4	–	2	–	2	2	–
CP 5	1	-	7	2	2	-
Suma	1	3	9	4	5	1

Tabela nr 10 Ilość projektów złożonych, ilość podpisanych umów z podziałem na partnerów

Nazwa jednostki	Ilość projektów na liście projektów podstawowych	Ilość złożonych wniosków	Ilość podpisanych umów o dofinansowanie
Gmina Gąsawa	4	4	4
Gmina Janowiec Wielkopolski	5	5	3
Gmina Rogowo	9	8	8
Powiat Żniński	5	5	5
Suma	23	23	20

Na koniec 2025 r. w ramach Strategii zostało złożonych 12 wniosków o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym podpisano 9 umów o dofinansowanie. Większość umów została podpisana na koniec 2025 r. Na 23 projekty zaplanowane do realizacji w ramach strategii na koniec roku 2025 r. było podpisanych 20 umów. Na podpisanie umowy czeka jeszcze Gmina Rogowo z projektem pn. Wsparcie administracyjne

strategii OPPT – etap II oraz Gmina Janowiec Wielkopolski z projektem pn. Nasadzenia drzew i zagospodarowanie terenów zieleni w Janowcu Wielkopolskim oraz z projektem pn. Odnowa przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

Ze złożonych kart monitorujących wynika, że realizacja projektów przebiega prawidłowo i nie ma realnych zagrożeń skutkujących nie zrealizowaniem założonych celów

w Strategii. Gmina Gąsawa ze względu na brak środków po podpisaniu umowy, zwróciła się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o możliwość zmiany projektu pn. „Modernizacja z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Szelejewie” na inny projekt w tym samym celu. W przypadku uzyskania zgody konieczna będzie aktualizacja dokumentu.

Stan realizacji poszczególnych wniosków znajduje potwierdzenie w wartości osiągniętych wskaźników, które w badanym okresie zostały osiągnięte na niskim poziomie. Niski poziom osiągniętych wskaźników wynika m.in. z wydłużenia terminu realizacji 4 projektów. Niski stan wskaźników nie budzi jednak zagrożenia nie zrealizowania celów Strategii. Znaczna część wskaźników produktu zostanie osiągnięta w 2026 i 2027 roku.

Dokumentacja fotograficzna z wybranych zrealizowanych zadań.

Gmina Rogowo

Zadanie : Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim

w Lubczu



Gmina Janowiec Wielkopolski

Zadanie: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Janowcu Wielkopolskim



Lider Porozumienia
Obszaru Prowadzenia Polityki
Terytorialnej Żnina

Wójt Gminy Rogowo
/-/Tomasz Michalczak